

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县肉羊养殖小区建设项目			项目负责人	陈珉			
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:		1481.03	1481.03	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款		1481.03	1481.03	-	100.0%	-	
	其他资金		0.00	0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划在5个乡各建设一座肉羊养殖小区,每座养殖小区养殖规模达到000只以上,总计1481.03万元。单个养殖小区具体建设内容:建设标准棚圈2座、新建办公室、宿舍、值班室、兽医室、卫生间100平方米;新建消毒间、更衣室面积20平方米;新建饲料棚300平方米;新建堆粪场500平方米;场区路面硬化建设1000平方米;新建青贮窖640立方米;购置养殖及运输设备5套;配套附属设施1套。项目实施为脱贫户和低收入人群提供就业机会和提高养殖技术 助力脱贫户发展肉羊养殖,拓宽增收渠道,其中:受益巩固脱贫人口数预计不低于3536人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于29.62万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日,本项目已完成在5个乡各建设一座肉羊养殖小区,每座养殖小区养殖规模达到000只以上,单个养殖小区具体建设内容:建设标准棚圈2座、新建办公室、宿舍、值班室、兽医室、卫生间100平方米;新建消毒间、更衣室面积20平方米;新建饲料棚300平方米;新建堆粪场500平方米;场区路面硬化建设1000平方米;新建青贮窖640立方米;购置养殖及运输设备5套;配套附属设施1套。本项目施工期间解决就业人数74人,发放工资共计37万元,项目的实施为脱贫户和低收入人群提供了就业机会和提高养殖技术 助力脱贫户发展肉羊养殖,拓宽增收渠道,受益巩固脱贫人数达到了3536人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,麦盖提县肉羊养殖小区建设项目满意度调查问卷结果为100%。 本项目涉及5个村,均已签订租赁合同,但都未到租金缴纳期限。待收取租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建肉羊养殖小区数量(≥**座)	2	>=5座	5座	2	
			每座养殖小区养殖规模(≥**只)	2	>=1000只	1000只	2	
			每座养殖小区建设标准棚圈数量(≥**座)	2	>=2座	2座	2	
			每座养殖小区新建办公室、宿舍、值班室、兽医室、卫生间面积(≥**平方米)	2	>=100平方米	100平方米	2	
			每座养殖小区新建消毒间、更衣室面积(≥**平方米)	2	>=20平方米	20平方米	2	
			每座养殖小区新建饲料棚建设面积(≥**平方米)	2	>=300平方米	300平方米	2	
			每座养殖小区新建堆粪场建设面积(≥**平方米)	2	>=500平方米	500平方米	2	
			每座养殖小区场区路面硬化建设面积(≥**平方米)	2	>=1000平方米	1000平方米	2	
			每座养殖小区新建青贮窖建设面积(≥**立方米)	2	>=640立方米	640立方米	2	
			每座养殖小区购置养殖及运输设备数量(≥**套)	2	>=5套	5套	2	
	每座养殖小区配套附属设施(**套)	2	=1套	1套	2			
	质量指标	工程验收合格率(**%)	4	=100%	100%	4		
		设备验收合格率(**%)	4	=100%	100%	4		
	时效指标	项目开工时间	3	2021年2月	2021年2月	3		
		项目完工时间	3	2021年11月	2021年11月	3		
	成本指标	新建羊舍总成本(≤**万元)	2	<=693.18万元	693.18万元	2		
		新建饲料棚总成本(≤**万元)	2	<=101.18万元	101.18万元	2		
		新建生活区总成本(≤**万元)	2	<=150.58万元	150.58万元	2		
		新建堆粪场总成本(≤**万元)	2	<=57.39万元	57.39万元	2		
新建青贮窖总成本(≤**万元)		2	<=196.36万元	196.36万元	2			
新建室外附属总成本(≤**万元)		2	<=169.89万元	169.89万元	2			
购置设备总成本(≤**万元)		2	<=112.45万元	112.45万元	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	5	>=29.62万元	0万元	0	未完成原因:本项目涉及5个村,均已签订租赁合同,但都未到租金缴纳期限。下一步改进措施:待收取租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。
	社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=3536人	3536人	8	
		解决就业人数(≥**人)	7	>=74人	74人	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	5	>=25年	25年	5	
		设备使用年限(≥**年)	5	>=10年	10年	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10	
总 分			100			95.00	