

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	刀郎羊、湖羊良种繁育中心建设项目			项目负责人	陈珉				
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额:	4666.23	4666.23	10	100.0%	10.00		
		其中:本年财政拨款	4666.23	4666.23	-	100.0%	-		
		其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>尕孜库勒乡塔拉买里村刀郎羊、湖羊良种繁育中心建设项目，总投资4666.23万元，主要用于建设一座肉羊养殖规模2万只以上的种繁育中心，项目区占地约412.5亩，其中：建设标准化羊舍25座（四列式12座、双列式12座、展示圈1座）、标准化羊舍建设总面积39400平方米、功能室建设面积606平方米；饲草料加工棚建设面积600平方米；精饲料库建设面积600平方米；饲草料堆集区硬化面积10000平方米；青贮窖建设面积18000立方米；堆粪场地坪建设面积1000平方米；化粪池或深埋井建设面积50立方米；场区路面硬化2000平方米；场区围墙及大门2700米；采购设备1套和配套水电设施一套。项目的实施有效提高我县肉羊产出率，有效解决农民群众对羊肉供求问题。受益巩固脱贫人口全年总收入预计不低于93.32万元，预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日，本项目已完成建设一座肉羊养殖规模2万只以上的良种繁育中心，其中：建设标准化羊舍25座、标准化羊舍建设总面积39400平方米、功能室建设面积606平方米；饲草料加工棚建设面积600平方米；精饲料库建设面积600平方米；饲草料堆集区硬化面积10000平方米；青贮窖建设面积18000立方米；堆粪场地坪建设面积1000平方米；化粪池或深埋井建设面积50立方米；场区路面硬化2000平方米；场区围墙及大门2700米；采购设备1套和配套水电设施一套。本项目施工期间解决就业人数40人，发放工资共计15.91万元，项目的实施有效提高了我县肉羊产出率，有效解决了农民群众对羊肉供求问题，受益巩固脱贫人口数达到了336人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。根据合同约定租金与2022年8月19日前付清，目前还未交付租金。待收取租金后，按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	刀郎羊、湖羊良种繁育中心占地面积(≥**亩)	2	>=412.5亩	412.5亩	2		
			建设标准化羊舍数量(≥**座)	2	>=25座	25座	2		
			标准化羊舍建设总面积(≥**平方米)	2	>=39400平方米	39400平方米	2		
			功能室建设面积(≥**平方米)	2	>=606平方米	606平方米	2		
			饲草料加工棚建设面积(≥**平方米)	2	>=600平方米	600平方米	2		
			精饲料库建设面积(≥**平方米)	2	>=600平方米	600平方米	2		
			饲草料堆集区硬化面积(≥**平方米)	2	>=10000平方米	10000平方米	2		
			青贮窖建设面积(≥**立方米)	2	>=18000立方米	18000立方米	2		
			堆粪场地坪建设面积(≥**平方米)	2	>=1000平方米	1000平方米	2		
			化粪池或深埋井建设面积(≥**立方米)	2	>=50立方米	50立方米	2		
			场区路面硬化面积(≥**平方米)	2	>=2000平方米	2000平方米	2		
			采购设备数量(≥**套)	2	>=1套	1套	2		
			配套水电设施(**套)	2	=1套	1套	2		
			质量指标	工程验收合格率(**%)	3	=100%	100%	3	
	设备验收合格率(**%)	3		=100%	100%	3			
	时效指标	项目开工时间	2	2021年2月	2021年2月	2			
		项目完工时间	2	2021年11月	2021年11月	2			
	成本指标	功能室建设成本(≤**万元)	2	<=243.50万元	243.50万元	2			
		精饲料库建设成本(≤**万元)	2	<=65.76万元	65.76万元	2			
草料棚建设成本(≤**万元)		2	<=48.37万元	48.37万元	2				
青贮窖建设成本(≤**万元)		2	<=560.52万元	560.52万元	2				
标准化羊舍建设成本(≤**万元)		2	<=3327.68万元	3327.68万元	2				
附属工程建设成本(≤**万元)		2	<=370.62万元	370.62万元	2				
采购设备成本(≤**万元)		2	<=49.78万元	49.78万元	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	★★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	5	>=93.32万元	0万元	0	未完成原因:根据合同约定租金与2022年8月19日前付清,目前还未交付租金。下一步整改措施:待收取租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。		
	社会效益指标	★★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=336人	336人	8			
		解决就业人数(≥**人)	7	>=40人	40人	7			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	5	>=20年	20年	5			
设备使用年限(≥**年)		5	>=8年	8年	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10			

总 分	100		95.00	
-----	-----	--	-------	--