

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	吐曼塔勒乡皮力特库木希勒克村拱棚建设项目		项目负责人	阿卜都热合曼·玉素因				
主管部门	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府		实施单位	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	347.55	347.55	10	100.0%	10.00	
		其中:本年财政拨款	347.55	347.55	-	100.0%	-	
		其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>2021年计划投资347.55万元,主要用于吐曼塔勒乡皮力特库木希勒克村建设191座拱棚,其中:其中:50米*6米规格拱棚156座、36米*6米规格拱棚19座、30米*6米规格拱棚16座;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高我镇拱棚种植产出率,通过为周边行政村农户开展示范,有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,可以为低收入人群提供就业岗位、通过解决就业岗位,学习种植技术,助力受益人群增收,拓宽增收渠道,其中:受益巩固脱贫人口数不低于29人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入可达19.17万元。受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,项目总投资为347.55万元,实际支出为347.55万元,本项目已完成吐曼塔勒乡皮力特库木希勒克村建设191座拱棚,其中:其中:50米*6米规格拱棚156座、36米*6米规格拱棚19座、30米*6米规格拱棚16座;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效解决就业人数105人,其中:受益巩固脱贫人口数29人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到19.17万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷29份,收回有效问卷29份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建50米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=156座	156座	5	
			新建36米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=19座	19座	5	
			新建30米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=16座	16座	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目开工时间	5	2021年2月	2021年2月	5	
			项目完工时间	5	2021年8月	2021年8月	5	
		成本指标	新建50米*6米规格拱棚建设成本(≤**万元)	5	<=230.53万元	230.53万元	5	
			新建36米*6米规格拱棚建设总成本(≤**万元)	5	<=21.87万元	21.87万元	5	
			新建30米*6米规格拱棚建设总成本(≤**万元)	5	<=10.91万元	10.91万元	5	
			附属工程总成本(万元)	5	<=84.24万元	84.24万元	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=19.17万元	19.17万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=29人	29人	8	
			解决就业人数(≥**人)	7	>=105人	105人	7	
		生态效益指标						
可持续影响指标		新建拱棚可使用年限(≥**年)	7	>=5年	5年	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分			100			100.00		