

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	希依提墩乡养猪场棚圈及基础设施配套建设项目			项目负责人	陈文德				
主管部门	麦盖提县希依提墩乡人民政府			实施单位	麦盖提县希依提墩乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	304.38	304.38	10	100.0%	10.00			
	其中:本年财政拨款	304.38	304.38	-	100.0%	-			
	其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>本项目2021年计划投资304.38万元,用于新建钢结构圈舍4座及配套相关附属设施。项目的实施改变传统原始的养殖模式,增强抵御市场风险的能力,推动我乡畜牧业结构调整,达到由现在的数量型向质量型转变,受益巩固脱贫人口预计不低于259人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于0.9万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成新建4座钢结构圈舍及配套相关附属设施,项目的实施改变传统原始的养殖模式,增强抵御市场风险的能力,推动我乡畜牧业结构调整,达到由现在的数量型向质量型转变,受益巩固脱贫人口达到259人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建钢结构圈舍数量(≥**座)	6	>=4个	4个	6		
			配套附属工程(≥**套)	6	>=1套	1套	6		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8		
			时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
				项目完工时间	6	2021年6月	2021年6月	6	
		资金支付及时率(**%)	6	=100%	100%	6			
	成本指标	每座钢结构圈舍建设成本(≤**万元)	6	<=54.58万元	54.58万元	6			
		配套附属工程总成本(≤**万元)	6	<=86.06万元	86.06万元	6			
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=0.9万元	0万元	0	未完成原因:项目已收租金,但还未到分红期限故此还未分红,未产出经济效益。下一步整改措施:待分红兑现期达到后,及时对受益巩固脱贫人口进行分红。	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	12	>=259人	259人	12		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	>=25年	25年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10			
总分				100			92.00		