

绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 项目名称 | 麦盖提县技工学校建设项目 | | 项目负责人 | 陈敏凤 | | | | |
| 主管部门 | 麦盖提县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 麦盖提县技工学校 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 1000.00 | 1000.00 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 1000.00 | 1000.00 | - | 100.0% | - | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | - | 0.0% | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 2021年计划投资1000万元, 主要用于麦盖提县技工学校改造, 改造面积为5668.25平方米, 其中: 麦盖提镇技工学校改扩建1829.7平方米, 购置设备2套, 巴扎结米镇技工学校改扩建1000平方米; 吐曼塔勒乡技工学校改扩建1525.9平方米; 克孜勒阿瓦提乡技工学校改扩建1312.65平方米, 配套附属设施4套。项目的实施可以极大地促进当地富余劳动力技能培训规模, 提升了就业技能, 拓宽了转移就业渠道和就近就地就业质量, 增加了人员收入, 受益巩固脱贫人口数达到了165人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了39.15万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷100份, 收回有效问卷100份, 受益巩固脱贫人口和社会公众满意度调查结果为100%。 | | 截止绩效自评日, 本项目已完毕技工学校改扩建1829.7平方米, 购置2套设备; 巴扎结米镇技工学校改扩建1000平方米; 吐曼塔勒乡技工学校改扩建1525.9平方米; 克孜勒阿瓦提乡技工学校改扩建1312.65平方米, 配套附属设施4套等。项目的实施极大地促进了当地富余劳动力技能培训规模, 提升了就业技能, 拓宽了转移就业渠道和就近就地就业质量, 增加了人员收入, 受益巩固脱贫人口和社会公众满意度调查结果为100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★技工学校维修改造面积(≥**平方米) | 7 | >=5668.25平方米 | 5668.25平方米 | 7 | |
| | | | ★购置实习实训设备数量(≥**套) | 3 | >=2套 | 2套 | 3 | |
| | | | 配套附属设施(≥**套) | 3 | >=4套 | 4套 | 3 | |
| | | 质量指标 | ★基础设施建设修缮工程验收合格率(**%) | 6 | =100% | 100% | 6 | |
| | | | ★购置仪器设备合格率(**%) | 6 | =100% | 100% | 6 | |
| | | | 债券资金规范管理使用率(**%) | 4 | =100% | 100% | 4 | |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2021年4月 | 2021年4月 | 4 | |
| | | | 项目完工时间 | 4 | 2021年8月 | 2021年8月 | 4 | |
| | | | 扶贫债券资金支付时效(≤**天) | 3 | ≤90天 | 90天 | 3 | |
| | | 成本指标 | 麦盖提县技工学校改扩建总成本(≤**万元) | 2 | <=413.13万元 | 413.13万元 | 2 | |
| | 麦盖提县技工学校购买设备总成本(≤**万元) | | 2 | <=147.9万元 | 147.9万元 | 2 | | |
| | 巴扎结米镇技工学校改扩建总成本(≤**万元) | | 2 | <=155.05万元 | 155.05万元 | 2 | | |
| | 吐曼塔勒乡技工学校改扩建总成本(万元) | | 2 | <=165.5万元 | 165.5万元 | 2 | | |
| | 克孜勒阿瓦提乡技工学校改扩建总成本(≤**万元) | | 2 | <=118.42万元 | 118.42万元 | 2 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元) | 10 | >=39.15万元 | 39.15万元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 受益巩固脱贫人口数(≥**人) | 5 | >=165人 | 165人 | 5 | |
| | | | 解决就业人数(≥**人) | 5 | >=165人 | 165人 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | 5 | >=15年 | 15年 | 5 | |
| 设备使用年限(≥**年) | 5 | >=5年 | 5年 | 5 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益巩固脱贫人口满意度(≥**%) | 10 | >=95% | 100% | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | 100.00 | | |