

## 绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	拱棚建设项目			项目负责人	喻求忠			
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8440.52	8440.52	10	100.0%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	8440.52	8440.52	-	100.0%	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划投资8440.52万元, 主要用于在5个乡镇建设5513座拱棚, 配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施可以有效提高我县大棚种植产出率, 通过为周边乡村农户开展示范, 可有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题, 大棚种植蔬菜瓜果, 可长期为受益巩固脱贫人口提供学习种植技术, 助力带动巩固脱贫人口增收, 拓宽增收渠道, 受益巩固脱贫人口数预计不低于120人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于168.816万元, 预计受益巩固脱贫人口和解决就业人员满意度不低于95%。			截止绩效自评日, 本项目已完成在5个乡镇建设5513座拱棚, 配备棚膜、三通一平等相关附属设施。本项目施工期间解决就业人数377人, 发放工资共计238.34万元, 项目的实施有效提高了我县大棚种植产出率, 通过为周边乡村农户开展示范, 有效解决了农民群众蔬菜瓜果供求问题, 大棚种植蔬菜瓜果, 长期为受益巩固脱贫人口提供了学习种植技术, 助力带动巩固脱贫人口增收, 拓宽了增收渠道, 受益巩固脱贫人口数达到了120人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了168.816万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷200份, 收回有效问卷200份, 受益巩固脱贫人口和解决就业人员满意度调查问卷结果为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇个数 (≥**个)	4	>=5个	5个	4	
			新建拱棚数量 (≥**座)	4	>=5513座	5513座	4	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	10	=100%	100%	10	
			时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6
		项目完工时间		6	2021年5月	2021年5月	6	
		成本指标	巴扎结米镇新建拱棚成本 (≤**万元)	4	<=63.30万元	63.30万元	4	
			央塔克乡新建拱棚成本 (≤**万元)	4	<=1342.04万元	1342.04万元	4	
			尕孜库勒乡新建拱棚成本 (≤**万元)	4	<=1088.83万元	1088.83万元	4	
			库木库萨尔乡新建拱棚成本 (≤**万元)	4	<=5819.74万元	5819.74万元	4	
			昂格特勒克乡新建拱棚成本 (≤**万元)	4	<=126.61万元	126.61万元	4	
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	8	>=168.816万元	168.816万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	8	>=120人	120人	8	
			解决就业人数 (≥**人)	8	>=377人	377人	8	
		生态效益指标						
可持续影响指标		新建拱棚可使用年限 (≥**年)	6	>=25年	25年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	5	>=95%	100%	5		
		解决就业人员满意度 (≥**%)	5	>=95%	100%	5		
<b>总分</b>				100		100.00		