

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	日光温室建设项目			项目负责人	喻求忠			
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	6746.29	6746.29		10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	6709.90	6709.90		-	100.0%	-	
	其他资金	36.39	36.39		-	100.0%	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年本项目计划投资6746.29万元,主要用于在库木库萨尔乡建设440座日光温室,规格为65米*14米,其中包括:日光温室配备卷帘机、棉被、棚膜、阳光板,配套浇灌系统、三通一平相关附属设施。项目的实施可以有效提高我县大棚种植产出率,通过为周边乡村农户开展示范,可有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,大棚种植蔬菜瓜果,可长期为受益巩固脱贫人口提供学习种植技术,助力带动巩固脱贫人口增收,拓宽增收渠道,受益巩固脱贫人口数预计不低于140人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于134.96万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%,预计解决就业人员满意度不低于95%。			截止绩效自评日,本项目已完成在库木库萨尔乡建设日光温室440座,规格为65米*14米。本项目施工期间解决就业人数163人,发放工资共计66万元,项目的实施有效提高了我县大棚种植产出率,通过为周边乡村农户开展示范,有效解决了农民群众蔬菜瓜果供求问题,大棚种植蔬菜瓜果,长期为受益巩固脱贫人口提供了学习种植技术,助力带动巩固脱贫人口增收,拓宽了增收渠道,受益巩固脱贫人口数达到了140人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了134.96万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷200份,收回有效问卷200份,受益巩固脱贫人口和解决就业人员满意度调查问卷结果为100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建65米*14米规格日光温室数量(≥**座)	7	>=440座	440座	7	
			项目覆盖村数量(≥**个)	7	>=1个	1个	7	
		质量指标	项目验收合格率(**%)	10	=100%	100%	10	
		时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
			项目完工时间	6	2021年9月	2021年9月	6	
		成本指标	每座日光温室建设成本(≤**万元)	7	<=14.72964万元	14.72964万元	7	
	第三方服务费(≤**万元)		7	<=265.25万元	265.25万元	7		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=134.96万元	134.96万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=140人	140人	8	
			解决就业人数(≥**人)	8	>=163人	163人	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	新建日光温室大棚可使用年限(≥**年)	6	>=25年	25年	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5	
解决就业人员满意度(≥**%)			5	>=95%	100%	5		
<b>总分</b>				100		100.00		