

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	大芸产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人	王宇锋			
主管部门	麦盖提县自然资源局			实施单位	麦盖提县治沙中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	240.80		240.80	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	240.80		240.80	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>2021年计划在库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村大芸种植基地深度加工的基础上继续配套大芸产业发展基础设施，总投资240.8万元，主要配套内容为：地面硬化4210平方米，配套水、电力设施及其他必要附属设施。产权归村委会。项目建成后，有效推动我县沙产业经济收入，为我县脱贫攻坚工作助力，增加脱贫户收入，实现脱贫攻坚与产业发展“双赢”。其中：解决受益巩固脱贫人口就业30人，预计带动增加全年总收入可达21万元，受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日，项目总投资为240.80万元，实际支出为240.80万元，本项目已完成在库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克村大芸种植基地深度加工的基础上继续配套大芸产业发展基础设施，其中：完成地面硬化4210平方米，配套水、电力设施及其他必要附属设施。项目的实施有效解决受益巩固脱贫人口就业30人，带动增加全年总收入21万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷30份，收回有效问卷30份，受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	地面硬化面积 (≥**平方米)	7	>=4210平方米	4210平方米	7	
			配套附属设施 (**套)	7	=1套	1套	7	
		质量指标	项目验收合格率	8	=100%	100%	8	
			时效指标	项目开始时间	7	2021年3月	2021年3月	7
		项目结束时间		7	2021年12月	2021年12月	7	
		成本指标	地面硬化总成本 (≤**万元)	7	<=68.12万元	68.12万元	7	
	配套附属设施总成本 (≤**万元)		7	<=172.68万元	172.68万元	7		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	8	>=21万元	21万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	8	>=30人	30人	8	
			解决就业人数 (≥**人)	7	>=55人	55人	7	
		生态效益指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	7	>=10年	10年	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100		100.00		