## 绩效目标自评表

	700 ET	Az Shr	14 ku 2茶 ub 7年 2年 7年		(2021年度)			#7 /// 44-		
主管部门			村组道路建设项目 麦盖提县交通运输局		项目负责人			赖兴雄		
					实施单位	麦盖提县交通运输局				
	全年				全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
资金情况 年度资金总额:				720. 29	720. 29		10	100.0%	10.00	
(万元)			其中:本年财政拨款	715. 62	715. 62		-	100.0%	-	
			其他资金	4. 67	4. 67		-	0.0%	=	
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
四四年	设,完成新建四级公路 19.954公里,路面类型为沥青混凝土路面,公路等级为四级,建设内容:路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程。2、项目涉及约30余个行政村,改善沿线约1万人的交通出行环境,受益巩固脱贫人口数预计不低于1000人,加快农村公路网络的建设对促进项目区经济发展,提高巩固脱贫人口生活水平,预计受益巩固脱贫人口和社会公众满意度不低于95%。				截止到绩效自评日,本项目已完成对我县8乡1镇实施村组道路建设,新建四级公路19.954公里, 路面类型为沥青混凝土路面,公路等级为四级,建设内容:路基工程、涵洞工程、路面工程及3 通安全设施工程。项目涉及约30余个行政村,改善了沿线约1万人的交通出行环境,受益巩固版 人口数达到了1000人,加快农村公路网络的建设对促进项目区经济发展,提高了巩固脱贫人口组活水平。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,经益巩固脱贫人口满意度和社会公众满意度调查结果为100%。					
-	级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完	<b>E成原因及拟采取得改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	★巩固脱贫村新建公路里程( ≥**公里)	8	>=19.954公里	19.954公里	8			
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率 (**%)	10	=100%	100%	10			
产		时效指标	项目开工时间	8	2021年1月	2021年1月	8			
(			项目完工时间	8	2021年6月	2021年6月	8			
		成本指标	巩固脱贫村新建公路成本 (≤** 万元)	8	<=684.25万元	684. 25万元	8			
绩			第三方服务费(≤**万元)	8	<=36.04万元	36.04万元	8			
数 指	效益指标 (30)	经济效益指标								
际		社会效益指标	受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	8	>=1000人	1000人	8			
			行政村通车率( ≥**% )	7	>=95%	95%	7			
			乡镇通车率(≥**%)	7	>=95%	95%	7			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8	>=8年	8年	8			
满	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥ **%)	5	>=95%	100%	5			
(			社会公众满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5			

100

100.00

总分