

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	吐曼塔勒乡吐曼塔勒村拱棚建设项目		项目负责人	阿卜都热合曼·玉素因				
主管部门	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府		实施单位	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	337.58	337.58	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	337.58	337.58	-	100.0%	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划投资337.58万元,主要用于吐曼塔勒乡吐曼塔勒村建设215座拱棚,其中:50米*6米规格拱棚200座、36米*6米规格拱棚15座;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高我镇拱棚种植产出率,通过为周边行政村农户开展示范,有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,可以为低收入人群提供就业岗位、通过解决就业岗位,学习种植技术,助力受益人群增收,拓宽增收渠道,其中:预计受益巩固脱贫人口数不低于25人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入可达18.42万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日,本项目已完成吐曼塔勒乡吐曼塔勒村建设215座拱棚,其中:50米*6米规格拱棚200座、36米*6米规格拱棚15座;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高了我镇拱棚种植产出率,为周边行政村农户开展示范,解决了农民群众蔬菜瓜果供求问题,并且解决就业170人,其中:受益巩固脱贫人口数25人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入18.42万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷25份,收回有效问卷25份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建50米*6米规格拱棚数量(≥**座)	6	>=200座	200座	6	
			新建36米*6米规格拱棚数量(≥**座)	6	>=15座	15座	6	
		质量指标	项目验收合格率(%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
			项目完工时间	6	2021年8月	2021年8月	6	
		成本指标	新建50米*6米规格拱棚建设总成本(≤**万元)	6	<=286.17万元	286.17万元	6	
	新建36米*6米规格拱棚建设总成本(≤**万元)		6	<=17.51万元	17.51万元	6		
	附属工程总成本(万元)		6	<=33.9万元	33.9万元	6		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=18.42万元	18.42万元	8	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=25人	25人	8	
			解决就业人数(≥**人)	7	>=170人	170人	7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	新建拱棚可使用年限(≥**年)	7	>=5年	5年	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10	
总分			100			100.00		