

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	克孜勒阿瓦提乡阔什吾斯塘村拱棚建设项目			项目负责人	徐磊			
主管部门	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府			实施单位	麦盖提县克孜勒阿瓦提乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	305.35		305.35	10	100.0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	305.35		305.35	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划投资305.35万元, 主要用于建设176座拱棚, 其中: 50米*6米规格拱棚151座, 每座棚投资1.80万元; 40米*6米规格拱棚19座, 每座棚投资1.425万元; 30米*6米规格拱棚6座, 每座棚投资1.08万元; 配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高我乡拱棚种植产出率, 为周边行政村农户开展示范, 有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题, 强化脱贫攻坚成果, 进一步拓宽增收渠道, 受益巩固脱贫人口预计不低于180人, 带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于6.16万元, 受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日, 本项目已完成建设176座拱棚, 其中: 50米*6米规格拱棚151座, 40米*6米规格拱棚19座, 30米*6米规格拱棚6座, 配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高了我乡拱棚种植产出率, 通过为周边行政村农户开展示范, 有效解决了农民群众蔬菜瓜果供求问题, 受益巩固脱贫人口达到了180人, 项目的实施提供了就业岗位10个, 进一步拓宽了增收渠道, 但项目已收租金, 但还未到分红期限故此还未分红, 未产出经济效益。通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷100份, 收回有效问卷100份, 受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建50米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=151座	151座	5	
			新建40米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=19座	19座	5	
			新建30米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=6座	6座	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
			项目完工时间	6	2021年5月	2021年5月	6	
		成本指标	每座50米*6米规格拱棚建设投资(≤**万元)	5	<=1.8万元	1.8万元	5	
			每座40米*6米规格拱棚建设投资(≤**万元)	5	<=1.425万元	1.425万元	5	
	每座30米*6米规格拱棚建设投资(≤**万元)		5	<=1.08万元	1.08万元	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	8	>=6.16万元	0万元	0	未完成原因: 项目已收租金, 但还未到分红期限故此还未分红, 未产出经济效益。下一步整改措施: 待分红兑现期达到后, 及时对受益巩固脱贫人口进行分红。
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=180人	180人	8	
			解决就业人数(≥**人)	7	>=10人	10人	7	
生态效益指标								
可持续影响指标	新建拱棚可使用年限(≥**年)	7	>=5年	5年	7			
满意度指标	服务对象满意度	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
<b>总分</b>				100		92.00		