

中央对地方专项转移支付绩效自评表

专项名称		麦盖提县麦盖提镇幸福社区综合服务设施建设项目				
中央主管部门		中国共产党中央委员会组织部				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区党委组织部	实施单位	麦盖提县镇人民政府		
项目资金（万元）		全年预算数（A, 含结余结转）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	233.57	233.57	100.00%		
	其中：中央补助	233.57	233.57	100.00%		
	地方资金	0	0	0.00%		
	其他资金	0	0	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>本项目总投资为233.57万元，主要用于新建幸福社区综合服务中心，建筑面积为1004.36平方米，项目的实施进一步强化社区阵地建设，不断地完善社区维稳指挥，办公议事，党员活动、教育培训、便民服务、文体娱乐等综合功能，夯实基层党建根基，增强对党员群众的吸引力和凝聚力、提升社区治理能力和水平。</p>		<p>截止绩效自评日，本项目总投资为233.57万元，实际支出为233.57万元，已完成新建幸福社区综合服务中心，建筑面积为1004.36平方米，项目的实施进一步强化社区阵地建设，不断地完善社区维稳指挥，办公议事，党员活动、教育培训、便民服务、文体娱乐等综合功能，夯实基层党建根基，增强对党员群众的吸引力和凝聚力。提升社区治理能力和水平。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份，服务对象满意度调查结果为100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	新建幸福社区综合服务中心面积（平方米）	>=1004.36	=1004.36	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年8月	=2022年8月	
			项目完工时间	2022年11月	=2022年11月	
			资金支付及时率	=100%	=100%	
		成本指标	工程建设费用（万元）	<=215.28	=215.28	
			第三方服务费（万元）	<=18.29	=18.29	
	效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力和水平	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	>=50	=50	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=100%	

