

绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		家禽孵化育雏基地配套设施建设项目		项目负责人	李宏武			
主管部门		麦盖提县农业农村局		实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	278.81		278.81	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	278.81		278.81	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年在麦盖提县央塔克乡包勒喀村实施家禽孵化育雏基地配套设施建设,计划投资278.81万元,主要用于改造孵化育雏基地圈舍2座、改造孵化育雏基地圈舍面积1078平方米、其他配套附属工程1套。项目的实施有助于推行“统一孵化、集中育雏、分散养殖”的家禽生产模式,最大限度的降低养殖风险,解决剩余劳动力的就业问题和农民群众增收的问题。受益巩固脱贫人口预计不低于247人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于5.58万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日,本项目已完成改造2栋孵化育雏基地圈舍面积为1078平方米、其他配套附属工程1套。本项目施工期间解决就业人数6人,发放工资共计2.83万元;项目的实施有助于推行“统一孵化、集中育雏、分散养殖”的家禽生产模式,最大限度的降低了养殖风险,解决了剩余劳动力的就业问题和农民群众增收的问题,受益巩固脱贫人数达到了247人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。根据合同约定,由于2021年家禽孵化育雏基地设施尚在完善阶段,且属于第一年试运行期间,经过双方友好协商,决定免除2021年租金。项目运行后,以通过招录巩固脱贫人口务工,带动增加其收入,并待收取2022年租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	家禽孵化育雏基地配套设施建设占地面积(≥**亩)	5	>=35亩	35亩	5	
			改造孵化育雏基地圈舍数量(**座)	5	=2座	2座	5	
			改造孵化育雏基地圈舍面积(≥**平方米)	5	>=1078平方米	1078平方米	5	
			其他附属配套工程数量(**套)	5	=1套	1套	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
			项目完工时间	6	2021年7月	2021年7月	6	
		成本指标	改造孵化育雏基地圈舍成本(≤**万元)	5	<=262.37万元	262.37万元	5	
			第三方服务费(≤**万元)	5	<=16.44万元	16.44万元	5	
		经济效益指标	***带动巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	>=5.58万元	0万元	0	未完成原因:根据合同约定,由于2021年家禽孵化育雏基地设施尚在完善阶段,且属于第一年试运行期间,经过双方友好协商,决定免除2021年租金。下一步整改措施:项目运行后,以通过招录巩固脱贫人口务工,带动增加其收入,并待收取2022年租金后,按照分红方案对巩固脱贫户进行分红。
	社会效益指标		***受益巩固脱贫人口数(≥**人)	8	>=247人	247人	8	
			解决就业人口数(≥**人)	8	>=6人	6人	8	
生态效益指标								
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	8	>=20年	20年	8			
满意度指标	服务对象满意度	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分			100			94.00		