

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县吐曼塔勒乡庭院果蔬产业发展配套基础设施建设项目		项目负责人	张兆栋				
主管部门	麦盖提县水利局		实施单位	麦盖提县水利服务站				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	340.59	340.59		10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	198.89	198.89		-	100.0%	10.00	
	其他资金	141.70	141.70		-	100.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>本项目总投资为340.59万元,主要用于通过利用3个供水系统以渠道作为灌溉水源,铺设输水管道37.058公里,解决2个村1117户(其中:受益巩固脱贫户数111户)的庭院农作物灌溉问题。项目实施后可利用闲散土地资源和劳动力,增加农户经济收入,美化生活居住环境,带动增加农户经济收入预计不低于96.42万元,受益供水灌溉面积达295.8亩,同时可以充分利用生产中的各种废弃物,促进了人与自然和谐发展,预计受益巩固脱贫户满意度不低于95%。</p>		<p>截止绩效自评日,本项目已完成新建3个供水系统,铺设输水管道37.058公里,项目的实施有效解决了2个村1117户(其中:受益巩固脱贫户数111户)的庭院农作物灌溉问题;利用闲散土地资源和劳动力,增加农户经济收入,美化生活居住环境,带动增加农户经济收入达到了96.42万元,受益供水灌溉面积达到了295.8亩,充分利用生产中的各种废弃物,促进了人与自然和谐发展。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫户满意度调查结果为100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标	数量指标	供水系统涉及村个数(≥**个)	4	>=2个	2个	4	
			铺设供水管网(≥**公里)	4	>=37.058公里	37.058公里	4	
			建设低压管道系统(≥**个)	4	>=3个	3个	4	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(**%)	6	=100%	100%	6	
			时效指标	项目开工时间	4	2021年2月	2021年2月	4
		项目完工时间		4	2021年8月	2021年8月	4	
		成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	4	<=159.73万元	159.73万元	4	
			机电设备及安装工程成本(≤**万元)	4	<=147.19万元	147.19万元	4	
			金属结构设备及安装工程成本(≤**万元)	4	<=0.21万元	0.21万元	4	
	施工临时工程成本(≤**万元)		4	<=8.84万元	8.84万元	4		
	独立费用(≤**万元)		4	<=22.72万元	22.72万元	4		
		水土保持环境保护工程费用(≤**万元)	4	<=1.89万元	1.89万元	4		
	效益指标(30)	经济效益指标	带动增加农户经济收入(≥**万元)	6	>=96.42万元	96.42万元	6	
		社会效益指标	受益总户数(≥**户)	6	>=1117户	1117户	6	
			受益巩固脱贫户数(≥**户)	6	>=111户	111户	6	
		生态效益指标	受益灌溉面积(≥**亩)	6	>=295.8亩	295.8亩	6	
可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	6	>=15年	15年	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫人口满意度	10	>=95%	100%	10		
总分:			100			100		