

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县央塔克乡庭院果蔬产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人	陈瑶			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利服务站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	259.56		259.56	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	257.91		257.91	-	100.0%	-	
	其他资金	1.65		1.65	-	100.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本项目计划投资259.56万元,通过利用3个供水系统以渠道作为灌溉水源,铺设输水管道26.2492公里,解决1个村626户(其中:受益巩固脱贫户42户)的庭院农作物灌溉问题。项目实施后可利用闲散土地资源 and 劳动力,增加农户经济收入,美化生活居住环境,受益灌溉面积达177.3亩,同时可以充分利用生产中的各种废弃物,促进人与自然和谐发展;带动劳动者就业人数预计不低于59人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于59.54万元,其中巩固脱贫人口29人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入22.4万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成建设低压管道系统3个,铺设供水管网26.2492公里。通过项目的实施有效解决了央塔克乡哈曼阔依地村626户(其中:受益巩固脱贫户42户)庭院经济灌溉用水问题,促进了当地增产增收,增加了经济收入32.97万元;积极吸纳了当地劳动力59人参与项目建设,中央预算内以工代赈资金累计发放劳务报酬59.54万元,其中受益巩固脱贫人口29人,受益巩固脱贫人口劳务报酬22.4万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供水系统涉及村个数(≥**个)	4	>=1个	1个	4	
			铺设供水管网(≥**公里)	4	>=26.2492公里	26.2492公里	4	
			建设低压管道系统(≥**个)	4	>=3个	3个	4	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(***%)	6	=100%	100%	6	
			时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6
		项目完工时间		6	2021年4月	2021年4月	6	
		成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	4	<=151.33万元	151.33万元	4	
			机电设备及安装工程成本(≤**万元)	4	<=76.52万元	76.52万元	4	
			金属结构设备及安装工程成本(≤**万元)	4	<=1.25万元	1.25万元	4	
			施工临时工程成本(≤**万元)	4	<=11.70万元	11.70万元	4	
	独立费用(≤**万元)		4	<=18.76万元	18.76万元	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	4	>=59.54万元	59.54万元	4	
			带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	4	>=22.40万元	22.40万元	4	
			带动增加农户经济收入(≥**万元)	4	>=32.97万元	32.97万元	4	
		社会效益指标	解决就业人数(≥**人)	4	>=59人	59人	4	
			带动巩固脱贫人口数(≥**人)	4	>=29人	29人	4	
			受益巩固脱贫户数(≥**户)	4	>=42户	42户	4	
		生态效益指标	受益灌溉面积(≥**亩)	3	>=177.3亩	177.3亩	3	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	3	>=15年	15年	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100		100.00		