

绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		高标准农田建设项目		项目负责人	张云霞			
主管部门		麦盖提县农业农村局		实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		18782.00	18782.00	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款		1800.00	1800.00	-	100.0%	-
		其他资金		16982.00	16982.00	-	100.0%	-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>本项目2021年计划总投资为18782万元, 主要对巴扎结米镇、希依提墩乡、央塔克乡、吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡、昂格特勒克乡, 库尔玛乡8个乡、镇实施高标准农田建设, 其中: 高效节水124663.1亩、土地平整96787.26亩。项目的实施将解决我县人水、人地矛盾突出的问题, 破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题, 助力巩固脱贫攻坚成果, 推动乡村振兴战略, 受益巩固脱贫人口数预计不低于41796人。预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>				<p>截止绩效自评日, 本项目已完成对巴扎结米镇、希依提墩乡、央塔克乡、吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡、克孜勒阿瓦提乡、昂格特勒克乡, 库尔玛乡8个乡、镇实施高标准农田建设, 其中: 高效节水124663.1亩、土地平整96787.26亩。项目的实施解决了我县人水、人地矛盾突出的问题, 破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题, 助力巩固脱贫攻坚成果, 推动了乡村振兴战略, 受益巩固脱贫人口数达41796人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象, 本次发放问卷100份, 收回有效问卷100份, 受益巩固脱贫人口调查问卷结果为100%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇数量 (**个)	5	=8个	8个	5	
			土地平整面积 (≥**亩)	5	>=96787.26亩	96787.26亩	5	
			★★★高效节水面积 (≥**亩)	5	>=124663.1亩	124663.1万亩	5	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	8	=100%	100%	8	
			时效指标	项目开始时间	6	2021年1月	2021年1月	6
		项目结束时间		6	2021年10月	2021年10月	6	
		资金支付及时率 (**%)		5	=100%	100%	5	
	成本指标	高标准农田建设工程总成本 (≤**万元)	5	<=18195.31万元	18195.31万元	5		
		第三方服务费 (≤**万元)	5	<=586.69万元	586.69万元	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能 (≥**万公斤)	5	>=623万公斤	623万公斤	5	
		社会效益指标	改变传统的漫灌方式, 提高对高效节水认知度	5	有效提高	有效提高	5	
			受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	5	>=41796人	41796人	5	
		生态效益指标	水资源利用率 (比上年提高) (**%)	5	=4.8%	4.80%	5	
			耕地质量 (比上年提高) (**%)	5	=0.8%	0.80%	5	
可持续影响指标		工程设计使用年限 (≥**年)	5	>=20年	20年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100		100.00		