

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县易地扶贫搬迁庭院果蔬产业发展配套基础设施建设			项目负责人	陈瑶			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利服务站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	150.61	150.61	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	150.61	150.61	-	100.0%	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本项目2021年计划总投资为150.61万元,用于新建集水池2座,铺设供水管道13.3362公里。项目实施有利于促进庭院经济真正发挥效益,农民在自家菜园种植各种果蔬自给;有效带动麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数预计不低于80人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于41.41万元,其中巩固脱贫人口32人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入15.14万元,预计以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成建设集水池2座,铺设供水管道13.3362公里。通过项目的实施有效解决了尕孜库勒乡博孜库木村233户和吐曼塔勒乡库如克鲁克村88户庭院经济灌溉用水问题,促进当地增产增收;吸纳周边劳动力80人参与项目建设,中央财政衔接推进乡村振兴补助资金累计发放劳务报酬41.41万元,其中受益巩固脱贫人口32人收益劳务报酬15.14万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次针对以工代赈参与群众和受益巩固脱贫户发放问卷100份,收回有效问卷100份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建集水池集水池数量(≥**座)	5	≥2座	2座	5	
			铺设供水管道(≥**公里)	5	≥13.3362公里	13.3362公里	5	
		质量指标	★项目(工程)验收合格率(≥**%)	5	=100%	100%	5	
			时效指标	项目开工时间	5	2021年6月	2021年6月	5
		项目完工时间		5	2021年12月	2021年12月	5	
		成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	5	≤86.47万元	86.47万元	5	
			机电设备及安装工程成本(≤**万元)	5	≤45.43万元	45.43万元	5	
			金属结构设备及安装工程成本(≤**万元)	5	≤0.86万元	0.86万元	5	
	施工临时工程成本(≤**万元)		5	≤7.45万元	7.45万元	5		
		独立费用成本(≤**万元)	5	≤10.40万元	10.40万元	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	≥41.41万元	41.41万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	≥15.14万元	15.14万元	6	
		社会效益指标	解决就业人数(≥**人)	6	≥80人	80人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	≥32人	32人	6	
生态效益指标								
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	6	≥15年	15年	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
		★受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
总分				100		100.00		