

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县吐曼塔勒乡易地搬迁公益性基础设施建设		项目负责人	胡志刚						
主管部门	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府		实施单位	麦盖提县吐曼塔勒乡人民政府						
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	139.93	全年执行数(B)	139.93	分值	10	执行率(B/A)	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	139.93								
	其中:本年财政拨款	139.93				-	100.0%			-
	其他资金	0.00		0.00		-	0.0%			-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	2021年计划总投资为139.93万元,主要用于改建提升吐曼塔勒乡易地搬迁集中安置点供电线路、供暖锅炉、供暖管道、供水管网、更换阀门(DN125)8个、新增压泵3台、维修阀门井5个、更换暖气管道1500米(直径100)、维修更换进出水阀门170个(DN32)、地面硬化400平方米等设施。项目的实施将促进乡村健康发展,带动麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数预计不低于37人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于21万元,其中巩固脱贫人口不低于19人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于12.6万元,预计以工代赈参与群众和受益脱贫人口满意度不低于95%。				截止绩效自评日,本项目已完成改建提升吐曼塔勒乡易地搬迁集中安置点供电线路、供暖锅炉、供暖管道、供水管网、更换阀门8个、新增压泵3台、维修阀门井5个、更换暖气管道1500米、维修更换进出水阀门170个、地面硬化400平方米等设施。项目的实施有效促进了乡村健康发展,有效解决了当地劳动力就业,带动劳动者就业人数37人,带动增加劳动者全年总收入21万元,其中巩固脱贫人口19人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入12.6万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷37份,收回有效问卷37份,受益巩固脱贫人口和以工代赈参与群众满意度调查结果为100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	更换阀门(DN125)数量(≥**个)	3	>=8个	8个	3			
			维修阀门井(≥**个)	3	>=5个	5个	3			
			更换暖气管道长度(≥**米)	3	>=1500米	1500米	3			
			维修更换进出水阀门(DN32)数量(≥**个)	3	>=170个	170个	3			
			新增压泵(≥**台)	3	>=3台	3台	3			
			硬化面积(≥**平方米)	3	>=400平方米	400平方米	3			
		质量指标	★项目(工程)验收合格率	7	=100%	100%	7			
		时效指标	项目开工时间	5	2021年7月	2021年7月	5			
			项目完工时间	5	2021年8月	2021年8月	5			
		成本指标	改造供水设施费用(≤**万元)	3	<=9.25万元	9.25万元	3			
			改造供暖设施费用(≤**万元)	3	<=57.89万元	57.89万元	3			
			改造供电设施费用(≤**万元)	3	<=16.5万元	16.5万元	3			
			地面硬化费用(≤**万元)	3	<=15万元	15万元	3			
			其他费用(≤**万元)	3	<=41.29万元	41.29万元	3			
		效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	>=21万元	21万元	6		
	★★★带动增加巩固脱贫人口总收入(≥**万元)			6	>=12.6万元	12.6万元	6			
	社会效益指标		带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=37人	37人	6			
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	>=19人	19人	6			
	生态效益指标									
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)		6	>=15年	15年	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度	5	>=95%	100%	5				
		★受益脱贫人口满意度	5	>=95%	100%	5				
总分				100			100.00			