

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	畜牧产业发展配套基础设施建设项目		项目负责人	陈珉				
主管部门	麦盖提县农业农村局		实施单位	麦盖提县农业农村局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	383.21	383.21	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	383.21	383.21	-	100.0%	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	0.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	2021年总投资383.21万元,一是用于一至八乡牛场配套道路建设长度共5926.1米,二是对奶牛繁育中心铺设建设饲草料堆放场地151213.2立方米,三是对九乡牛场配套道路2841平方米、建设钢架桥1座。项目建成后,项目的实施使畜牧养殖发展不断壮大,有效带动了麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数预计不低于284人,带动增加劳动者全年总收入预计不低于139.33万元,其中巩固脱贫人口不低于18人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于10.84万元,预计以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。		截止绩效自评日,本项目已完成对一至八乡牛场配套道路建设长度共5926.1米,对奶牛繁育中心铺设建设饲草料堆放场地151213.2立方米,对九乡牛场配套道路2841平方米、建设钢架桥1座。项目的实施使畜牧养殖发展不断壮大,有效带动了麦盖提县当地劳动力就业,带动劳动者就业人数达到了284人,其中巩固脱贫人口18人;带动增加劳动者全年总收入达到了139.33万元,其中带动增加巩固脱贫人口全年总收入10.84万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	一至八乡牛场配套道路建设长度(≥**米)	4	≥5926.1米	5926.1米	4	
			奶牛繁育中心铺设建设饲草料堆放场地(≥**立方米)	4	≥151213.2立方米	151213.2立方米	4	
			九乡牛场配套道路面积(≥**平方米)	4	≥2841平方米	2841平方米	4	
			建设钢架桥(≥**座)	4	≥1座	1座	4	
		质量指标	★工程验收合格率(%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	5	2021年4月	2021年4月	5	
			项目完工时间	5	2021年10月	2021年10月	5	
		成本指标	一至八乡牛场配套道路建设成本(≥**万元)	4	≤211.68万元	211.68万元	4	
	奶牛繁育中心铺设建设饲草料堆放场地成本(≥**万元)		4	≤97.81万元	97.81万元	4		
	九乡牛场配套道路建设成本(≥**万元)		4	≤32.10万元	32.10万元	4		
	建设钢架桥成本(≥**万元)		4	≤41.62万元	41.62万元	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	≥139.33万元	139.33万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	≥10.84万元	10.84万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	6	≥284人	284人	6	
★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)			6	≥18人	18人	6		
生态效益指标								
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	6	≥10年	10年	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
		★受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
<b>总分</b>			100			100.00		