

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县学校消防改造建设项目			项目负责人	玉苏甫·买合苏提			
主管部门	麦盖提县教育局			实施单位	麦盖提县教育局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2381.00	2381.00	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	-	100.0%	-		
	其他资金	381.00	381.00	-	100.0%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>1、本项目计划总投资2381万元,主要用于对全县135所学校、幼儿园开展消防改造建设,其中:新建消防水池66个,总容量12150立方米,新建泵房66个,附属配套设施135套等;通过学校消防改造,保障全县师生生命安全,让家长放心的把孩子送入学校,可以将农村的大量劳动力解放出来,也有利于实现转移就业、乡村振兴和脱贫攻坚,受益学生人数59329人,其中巩固脱贫户子女人数9954人。</p> <p>2、本项目按照政府债券资金管理要求,规范管理使用,全部使用国库集中支付,于发行之日起3个月使用完毕。本债券资金不得用于经常性支出,不得违反八项规定用于新建楼堂馆所,不得用于非公益性项目,不得擅自调整债券资金对应项目。预计受益巩固脱贫户子女和家长、教师满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日本项目已完成对全县135所学校、幼儿园开展消防改造建设,其中:新建消防水池66个,总容量12150立方米,新建泵房66个,附属配套设施135套等,项目的实施改善了我县135所中小学及幼儿园教学环境,消除了学校安全隐患,为学生在校园健康成长打下良好基础。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷511份,收回有效问卷511份,受益巩固脱贫户子女和家长、教师满意度调查结果为100%。本项目资金全部使用国库集中支付,截止目前已经使用完毕,其中:债券资金未用于经常性支出、未违反八项规定用于新建楼堂馆所、未用于非公益性项目、未调整债券资金对应项目。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目覆盖学校数量(≥**所)	3	≥135所	135所	3	
			新建消防水池数量(≥**个)	3	≥66个	66个	3	
			★★★义务教育薄弱学校新建消防水池总容量(≥**立方米)	3	≥12150立方米	12150立方米	3	
			新建泵房数量(≥**个)	3	≥66个	66个	3	
			附属配套设施(≥**套)	3	≥135套	135套	3	
		质量指标	★★★消防改造工程验收合格率验收合格率(≥**%)	6	=100%	100%	6	
			债券资金规范管理使用率(**%)	5	=100%	100%	5	
		时效指标	项目开工时间	6	2020年5月	2020年5月	6	
			项目完工时间	6	2021年8月	2021年8月	6	
			成本指标	消防水池建设总成本(≤**万元)	4	≤744.06万元	744.06万元	4
	消防泵房建设总成本(≤**万元)	4		≤198.34万元	198.33万元	4		
	附属配套设施总成本(≤**万元)	4		≤1438.60万元	1438.6万元	4		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	★受益巩固脱贫户子女人数(≥**人)	15	≥9954人	9954人	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	15	≥50年	50年	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益巩固脱贫户子女和家长满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
		★教师满意度(≥**%)	5	≥95%	100%	5		
总分				100		100.00		