

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	乡村振兴乡镇中心村建设项目			项目负责人	陈建丽			
主管部门	麦盖提县乡村振兴局			实施单位	麦盖提县乡村振兴局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			755.62	755.62	10	100.0%	10.00
	其中: 本年财政拨款			755.62	755.62	-	100.0%	-
	其他资金			0.00	0.00	-	0.0%	-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本项目2021年计划总投资为755.62万元,主要用于在3个乡镇3个中心村主要以产业发展带动就业为主,补齐基础设施短板,村容村貌整治,打造特色产业,同时对就业服务中心、电商服务点、农贸市场等进行功能提升改造;通过完善基础设施建设吸引与企业合作共发展,改善基础条件,带动更多农民就业,增加农民收入,解决就业人数预计不低于11人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于23.1万元,受益巩固脱贫人口预计不低于2149人,带动村集体全年总收入预计不低于9.5万元,受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成在3个乡镇3个中心村以产业发展带动就业为主,补齐基础设施短板,村容村貌整治,打造特色产业,同时对就业服务中心、电商服务点、农贸市场等进行功能提升改造;通过完善基础设施建设吸引与企业合作共发展,改善了基础条件,带动更多农民就业,增加了农民收入,解决就业人数达到了11人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入23.1万元,受益巩固脱贫人口达到2149人,带动村集体全年总收入9.5万元;通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷100份,收回有效问卷100份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及乡镇数量 (≥**个)	3	>=3个	3个	3	
			建设乡村振兴中心村数量 (≥**个)	3	>=3个	3个	3	
			建设项目数量 (≥**个)	3	>=6个	6个	3	
		质量指标	★工程验收合格率 (**%)	7	=100%	100%	7	
			设备验收合格率 (**%)	6	=100%	100%	6	
		时效指标	项目开始时间	5	2021年2月	2021年2月	5	
			项目完成时间	5	2021年10月	2021年10月	5	
		成本指标	库木库萨尔乡胡木旦买里 (9) 庭院院水系改造项目总成本 (≤**万元)	3	<=19.24万元	19.24万元	3	
			库木库萨尔乡胡木旦买里 (9) 村村组道路项目总成本 (≤**万元)	3	<=97.13万元	97.13万元	3	
			库木库萨尔乡胡木旦买里 (9) 村农特产干果一条街项目总成本 (≤**万元)	3	<=49.26万元	49.26万元	3	
			希依提墩乡琼库尔买里 (4) 村美食一条街建设项目总成本 (≤**万元)	3	<=103.37万元	103.37万元	3	
			希依提墩乡琼库尔买里 (4) 村2021年乡村振兴中心村建设 (道路硬化) 项目总成本 (≤**万元)	3	<=413.36万元	413.36万元	3	
			克孜勒阿瓦提乡阿都克阿勒迪 (7) 村小微产业园区附属建设项目总成本 (≤**万元)	3	<=73.26万元	73.26万元	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动增加巩固脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	5	>=23.1万元	23.1万元	5	
			带动村集体全年总收入 (≥**万元)	5	>=9.5万元	9.5万元	5	
		社会效益指标	解决就业人数 (≥**人)	5	>=11人	11人	5	
			★受益巩固脱贫人口数 (≥**人)	5	>=2149人	2149人	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境	4	有效改善	有效改善	4	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	3	>=8年	8年	3	
设备使用年限 (≥**年)			3	>=5年	5年	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益巩固脱贫人口满意度 (≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100			100.00	