

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	巴扎结米镇尤勒滚鲁克村拱棚建设项目			项目负责人	陈忠秀			
主管部门	麦盖提县巴扎结米镇人民政府			实施单位	麦盖提县巴扎结米镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	135.79		135.79	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	135.79		135.79	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>2021年计划投资135.79万元,主要用于建设86座拱棚,其中:50米*6米规格拱棚58座,每座棚投资1.6773万元;40米*6米规格拱棚27座,每座棚投资1.3862万元;30米*6米规格拱棚1座,每座棚投资1.0772万元;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。项目的实施有效提高我镇拱棚种植产出率,通过为周边行政村农户开展示范,有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,可以为低收入人群提供就业岗位、通过解决就业岗位,学习种植技术,助力受益人群增收,拓宽增收渠道。受益巩固脱贫人口数预计不低于10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于1.86万元,预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成建设86座拱棚,其中:50米*6米规格拱棚58座、40米*6米规格拱棚27座、30米*6米规格拱棚1座;配备棚膜、三通一平等相关附属设施。产权归村集体所有,项目的实施有效提高了我镇拱棚种植产出率,为周边行政村农户开展示范,有效解决了农民群众蔬菜瓜果供求问题,受益巩固脱贫人口数达到了10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了1.86万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷10份,收回有效问卷10份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建50米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=58座	58座	5	
			新建40米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=27座	27座	5	
			新建30米*6米规格拱棚数量(≥**座)	5	>=1座	1座	5	
		质量指标	项目验收合格率(%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	6	2021年2月	2021年2月	6	
			项目完工时间	6	2021年5月	2021年5月	6	
		成本指标	每座50米*6米规格拱棚建设成本(≤**万元)	5	<=1.6773万元	1.6773万元	5	
	每座40米*6米规格拱棚建设成本(≤**万元)		5	<=1.3862万元	1.3862万元	5		
	每座30米*6米规格拱棚建设成本(≤**万元)		5	<=1.0772万元	1.0772万元	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	>=1.86万元	1.86万元	10	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	10	>=10人	10人	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		新建拱棚可使用年限(≥**年)	10	>=5年	5年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	>=95%	100%	10		
总分				100		100.00		