

# 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县贫困林场饮水安全巩固提升建设项目			项目负责人	买合木提·牙生			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利服务站			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	220.83		220.83	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	220.83		220.83	10	100.0%	10.00	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本项目2021年计划总投资为220.83万元,用于更新改造水源井1个、泵房1座、净水间1座,新增日处理能力160m<sup>3</sup>/d水处理设备1套;铺设管网3.543km,阀门井10座;配备潜水泵1台、加压机2台、排污泵1台,变频器2套,变压器2台。项目的实施有效解决了19户74人的饮水问题,带动劳动者就业人数达到了58人,带动增加劳动者全年总收入达到了61.19万元,有效巩固我县脱贫攻坚成果。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷74份,收回有效问卷74份,受益群众和受益劳动者满意度调查结果均为100%。</p>			<p>截止绩效自评日,本项目已完成更新改造水源井1个、泵房1座、净水间1座,新增日处理能力160m<sup>3</sup>/d水处理设备1套;铺设管网3.543km,阀门井10座;配备潜水泵1台、加压机2台、排污泵1台,变频器2套,变压器2台。项目的实施有效解决了19户74人的饮水问题,带动劳动者就业人数达到了58人,带动增加劳动者全年总收入达到了61.19万元,有效巩固我县脱贫攻坚成果。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷74份,收回有效问卷74份,受益群众和受益劳动者满意度调查结果均为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更新改造水源井数量(≥**个)	2	>=1个	1个	2	
			新建净水间数量(≥**座)	2	>=1座	1座	2	
			新建泵房数量(≥**座)	2	>=1座	1座	2	
			购置日处理能力160m <sup>3</sup> /d水处理设备数量(≥**套)	2	>=1套	1套	2	
			配备潜水泵、加压机、排污泵总数量(≥**台)	2	>=4台	4台	2	
			购置变频器数量(≥**套)	2	>=2套	2套	2	
			购置变压器数量(≥**台)	2	>=2台	2台	2	
			铺设供水管网长度(≥**公里)	2	>=3.543公里	3.543公里	2	
			阀门井数量(≥**座)	2	>=10座	10座	2	
		质量指标	工程验收合格率(%)	5	=100%	100%	5	
	设备验收合格率(%)		5	=100%	100%	5		
	水质合格达标率(%)		4	=100%	100%	4		
	时效指标	项目开工时间	4	2021年5月	2021年5月	4		
		项目完工时间	4	2021年8月	2021年8月	4		
	成本指标	建筑工程成本(≤**万元)	2	<=66.95万元	66.95万元	2		
		机电设备及安装工程成本(≤**万元)	2	<=128.29万元	128.29万元	2		
		施工临时工程成本(≤**万元)	2	<=7.62万元	7.62万元	2		
		独立费用(≤**万元)	2	<=16.18万元	16.18万元	2		
		水土保持环境保护工程费用(≤**万元)	2	<=1.79万元	1.79万元	2		
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	>=61.19万元	61.19万元	6	
		社会效益指标	农村集中供水率(%)	6	=100%	100%	6	
			解决饮水安全问题人数(≥**人)	6	>=74人	74人	6	
			带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=58人	58人	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	6	>=15年	15年	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5		
		受益劳动者满意度(≥**%)	5	>=95%	100%	5		
<b>总分</b>				100			100	