

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	麦盖提县蔬菜产业融合示范园农村产业发展配套基础设施项目			项目负责人	陈珉			
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	620.90		620.90	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	620.90		620.90	-	100.0%	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	0.0%	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年计划投资为620.90万元,主要用于对蔬菜苗木基地配套场地平整、电力、道路、供水系统等附属设施。对央塔克乡、尕孜库勒乡、库木库萨尔乡蔬菜苗木基地配套场地平整和砂石路面108660平方米,土方开挖4823立方米,对库木库萨尔蔬菜苗木基地配套绿化带8850.19平方米、配套斗渠挖土方开挖437.25立方米、护坡2941.5平方米、钢构看台2座,铺设输电路3.0026千米及附属。项目的实施使蔬菜种植产业发展不断壮大,有效带动麦盖提县当地劳动力就业,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于45.71万元,受益巩固脱贫人口数不低于85人,受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。			截止绩效自评日,本项目已完成对央塔克乡、尕孜库勒乡、库木库萨尔蔬菜苗木基地配套场地平整和砂石路面108660平方米,土方开挖4823立方米,对库木库萨尔乡蔬菜苗木基地配套绿化带8850.19平方米、配套斗渠挖土方开挖437.25立方米、护坡2941.5平方米、钢构看台2座,铺设输电路3.0026千米及附属。项目的实施有效带动了当地劳动力就业,带动受益巩固脱贫人口85人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入45.71万元。通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷85份,收回有效问卷85份,受益巩固脱贫人口满意度调查问卷结果为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	场地平整和砂石路面面积(≥**平方米)	3	≥108660平方米	108660平方米	3	
			土方开挖(≥**立方米)	3	≥5260.25立方米	5260.25立方米	3	
			配套绿化带面积(≥**平方米)	3	≥8850.19平方米	8850.19平方米	3	
			配套斗渠护坡面积(≥**平方米)	3	≥2941.5平方米	2941.5平方米	3	
			铺设输电路(≥**千米)	3	≥3.0026千米	3.0026千米	3	
			建设钢构看台(≥**座)	3	≥2座	2座	3	
		质量指标	项目验收合格率	6	=100%	100%	6	
		时效指标	项目开工时间	4	2021年7月	2021年7月	4	
			项目完工时间	4	2021年11月	2021年11月	4	
		成本指标	场地平整和砂石路面成本(≥**万元)	3	≤459.68万元	459.68万元	3	
			土方开挖成本(≥**万元)	3	≤15.33万元	15.33万元	3	
			配套绿化带成本(≥**万元)	3	≤3.07万元	3.07万元	3	
			配套斗渠护坡成本(≥**万元)	3	≤9.14万元	9.14万元	3	
	铺设输电路成本(≥**万元)		3	≤122.57万元	122.57万元	3		
	建设钢构看台成本(≥**万元)		3	≤11.11万元	11.11万元	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	12	≥45.71万元	45.71万元	12	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	12	≥85人	85人	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	6	≥20年	20年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	10	≥95%	100%	10		
总分				100		100.00		