

# 绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县吐曼塔勒乡特色林果产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人及电话	何生强			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	330.00	330.00		10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	330.00	330.00		-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>本年度计划投资330万元,主要用于麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村、吐曼塔勒村及开外孜力克村进行防渗改建梯形渠道3条共5.09公里,渠道沿线配套建筑物总计64座,有效改善灌溉面积7600亩;项目的实施可充分拓展农村劳动力就地就近就业增收,增强以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,预计可带动劳动者117人参与就业,带动增加劳动者全年总收入不低于69.56万元,其中受益巩固脱贫人口可达15人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于7.93万元,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度均可达100%。</p>				<p>截止绩效自评日,已完成麦盖提县吐曼塔勒乡托盖墩村、吐曼塔勒村及开外孜力克村进行防渗改建梯形渠道3条共5.09公里,渠道沿线配套建筑物总计64座,有效改善灌溉面积7600亩;项目的实施充分拓展了农村劳动力就地就近就业增收,增强以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,带动劳动者117人参与就业,带动增加劳动者全年总收入达到了69.56万元,其中受益巩固脱贫人口达15人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达7.93万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷117份,收回有效问卷117份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗改建梯形渠道数量(≥**条)	7	>=3条	3条	7	
			改建防渗渠长度(≥**公里)	7	>=5.09公里	5.09公里	7	
			渠道沿线配套建筑物数量(≥**座)	7	>=64座	64座	7	
		质量指标	★工程验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划开工时间	7	2022年3月	2022年3月	7	
			项目按计划完工时间	7	2022年5月	2022年5月	7	
		成本指标	灌溉渠道工程成本控制数(≤**万元)	7	<=330万元	330万元	7	
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	>=69.56万元	69.56万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	>=7.93万元	7.93万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=117人	117人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	>=15人	15人	6	
		生态效益指标	改善灌溉面积(≥**亩)	3	>=7600亩	7600亩	3	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	3	>=20年	20年	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(**%)	5	=100%	100%	5	
★受益巩固脱贫人口满意度(**%)			5	=100%	100%	5		
<b>总分</b>				100		100.00		