

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县孜孜库勒乡特色林果产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人及电话	陈瑶			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	290.00	290.00		10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	290.00	290.00		-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本年度计划投资290万元,主要用于对麦盖提县孜孜库勒乡麦盖提帕合特勒克村和喀什博依村进行防渗改建梯形渠道3条共4.5公里,渠道沿线配套建筑物总计86座,有效改善灌溉面积5800亩;项目的实施可充分拓展农村劳动力就地就近就业增收,增强以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,预计可带动劳动者158人参与就业,带动增加劳动者全年总收入不低于52.67万元,其中受益巩固脱贫人口可达18人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于4.44万元,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度均可达100%。</p>			<p>截止绩效自评日,已完成对麦盖提县孜孜库勒乡麦盖提帕合特勒克村和喀什博依村进行防渗改建梯形渠道3条共4.5公里,渠道沿线配套建筑物总计86座,有效改善灌溉面积5800亩;项目的实施充分拓展了农村劳动力就地就近就业增收,增强了以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,带动劳动者158人参与就业,带动增加劳动者全年总收入达到了52.67万元,其中受益巩固脱贫人口达18人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达4.44万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷158份,收回有效问卷158份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗改建梯形渠道数量(≥**条)	6	>=3条	3条	6	
			改建防渗渠长度(≥**公里)	6	>=4.5公里	4.5公里	6	
			渠道沿线配套建筑物数量(≥**座)	6	>=86座	86座	6	
		质量指标	★工程验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划开工时间	6	2022年3月	2022年3月	6	
			项目按计划完工时间	6	2022年5月	2022年5月	6	
		成本指标	灌溉渠道工程成本控制数(≤**万元)	6	<=267.77万元	267.77万元	6	
	渠系建筑物工程成本控制数(≤**万元)		6	<=22.23万元	22.23万元	6		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	>=52.67万元	52.67万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	>=4.44万元	4.44万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=158人	158人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	>=18人	18人	6	
		生态效益指标	改善灌溉面积(≥**亩)	3	>=5800亩	5800亩	3	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	3	>=20年	20年	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
		★受益巩固脱贫人口满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
总分				100		100.00		