

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县昂格特勒克乡村级斗渠节水改造建设项目			项目负责人及电话	张兆栋			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	125.00	125.00		10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	125.00	125.00		-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00		-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>本年度计划投资125万元,主要用于对麦盖提县昂格特勒克乡阿克布鲁买村、托万昂格特勒克村进行防渗改建梯形渠道2条共1.892公里,渠道沿线配套建筑物总计39座,有效改善灌溉面积1000亩;项目的实施可充分拓展农村劳动力就近就业增收,增强以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,预计可带动劳动者20人参与就业,带动增加劳动者全年总收入不低于18.75万元,其中受益巩固脱贫人口可达10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于9.38万元,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度均可达100%。</p>			<p>截止绩效自评日,已完成对麦盖提县昂格特勒克乡阿克布鲁买村、托万昂格特勒克村进行防渗改建梯形渠道2条共1.892公里,渠道沿线配套建筑物总计39座,有效改善灌溉面积1000亩;项目的实施充分拓展了农村劳动力就近就业增收,增强了以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,带动劳动者20人参与就业,带动增加劳动者全年总收入达到了18.75万元,其中受益巩固脱贫人口达10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达9.38万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷20份,收回有效问卷20份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗改建梯形渠道数量(≥**条)	6	>=2条	2条	6	
			改建防渗渠长度(≥**公里)	6	>=1.892公里	1.892公里	6	
			渠道沿线配套建筑物数量(≥**座)	6	>=39座	39座	6	
		质量指标	★工程验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划开工时间	6	2022年3月	2022年3月	6	
			项目按计划完工时间	6	2022年5月	2022年5月	6	
		成本指标	灌溉渠道工程成本控制数(≤**万元)	6	<=103.59万元	103.59万元	6	
	渠系建筑物工程成本控制数(≤**万元)		6	<=21.41万元	21.41万元	6		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	6	>=18.75万元	18.75万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	6	>=9.38万元	9.38万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=20人	20人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	>=10人	10人	6	
		生态效益指标	改善灌溉面积(≥**亩)	3	>=1000亩	1000亩	3	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	3	>=20年	20年	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
		★受益巩固脱贫人口满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
总分				100		100.00		