

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县库尔玛乡特色林果产业发展配套基础设施建设项目			项目负责人及电话	何生强			
主管部门	麦盖提县水利局			实施单位	麦盖提县水利局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	165.00		165.00	10	100.0%	10.00	
	其中:本年财政拨款	165.00		165.00	-	-	-	
	其他资金	0.00		0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本年度计划投资165万元,主要用于对麦盖提县库尔玛乡博斯坦村、布喀帕塔村进行改建梯形防渗渠道2条共2.51公里,渠道沿线配套建筑物总计54座,有效改善灌溉面积2800亩;项目的实施可充分拓展农村劳动力就近就业增收,增强以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,预计可带动劳动者64人参与就业,带动增加劳动者全年总收入不低于36.98万元,其中受益巩固脱贫人口可达10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入不低于4.99万元,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度均可达100%。			截止绩效自评日,已完成对麦盖提县库尔玛乡博斯坦村、布喀帕塔村进行改建梯形防渗渠道2条共2.51公里,渠道沿线配套建筑物总计54座,有效改善灌溉面积2800亩;项目的实施充分拓展了农村劳动力就近就业增收,增强了以工代赈参与群众增收致富内生动力和自我发展能力,带动劳动者64人参与就业,带动增加劳动者全年总收入达到了36.98万元,其中受益巩固脱贫人口达10人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达4.99万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷64份,收回有效问卷64份,以工代赈参与群众和受益巩固脱贫人口满意度调查结果均为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改建梯形防渗渠道数量(≥**条)	6	>=2条	2条	6	
			改建防渗渠长度(≥**公里)	6	>=2.51公里	2.51公里	6	
			渠道沿线配套建筑物数量(≥**座)	6	>=54座	54座	6	
		质量指标	★工程验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8	
		时效指标	项目按计划开工时间	6	2022年3月	2022年3月	6	
			项目按计划完工时间	6	2022年5月	2022年5月	6	
	成本指标	灌溉渠道工程成本控制数(≤**万元)	6	<=155.08万元	155.08万元	6		
		渠系建筑物工程成本控制数(≤**万元)	6	<=9.92万元	9.92万元	6		
	效益指标 (30)	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≤**万元)	6	>=36.98万元	36.98万元	6	
			★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≤**万元)	6	>=4.99万元	4.99万元	6	
		社会效益指标	带动劳动者就业人数(≥**人)	6	>=64人	64人	6	
			★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	6	>=10人	10人	6	
		生态效益指标	改善灌溉面积(≥**亩)	3	>=2800亩	2800亩	3	
可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	3	>=20年	20年	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	以工代赈参与群众满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
		★受益巩固脱贫人口满意度(**%)	5	=100%	100%	5		
总分				100		100.00		