

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县育雏基地第五栋圈舍改造项目			项目负责人及电话	陈珉				
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		69.61	69.61	10	100.0%	10.00		
	其中:本年财政拨款		69.61	69.61	-	-	-		
	其他资金		0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>本年度计划总投资为69.61万元,主要用于对家禽孵化育雏基地第五栋圈舍进行改造,改造圈舍面积为550平方米,配套育雏设备及相关附属设施各1套。项目的实施可有效提高我县禽肉产出率,解决农民群众对禽肉供求问题,通过对庭院家禽养殖技术的推广,使脱贫群众学习养殖技术,助力脱贫户增收,拓宽增收渠道,助力脱贫户增收,预计受益巩固脱贫人口不低于3人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于1.1万元,预计受益群众及受益巩固脱贫人口满意度不低于100%。</p>			<p>截止绩效自评日,已完成对家禽孵化育雏基地第五栋圈舍进行改造,并配套育雏设备及相关附属设施各1套。项目的实施有效提高了我县禽肉产出率,有效解决了农民群众对禽肉供求问题,通过对庭院家禽养殖技术的推广,使脱贫群众学习养殖技术,助力脱贫户增收,拓宽了增收渠道,受益巩固脱贫人口达到了3人,带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了1.1万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷123份,收回有效问卷123份,其中受益巩固脱贫人口发放3分,满意度调查结果100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造第五栋圈舍面积(≥**平方米)	6	>=550平方米	550平方米	6		
			配套附属设备数量(≥**套)	5	>=1套	1套	5		
			配套水电附属设施数量(≥**套)	5	>=1套	1套	5		
		质量指标	竣工验收合格率(**%)	6	=100%	100%	6		
			设备验收合格率(**%)	6	=100%	100%	6		
		时效指标	项目按计划开工时间	5	2022年4月9日	2022年4月9日	5		
			项目按计划完工时间	5	2022年4月25日	2022年4月25日	5		
			成本指标	改造第五栋圈舍成本控制数(≤**万元)	6	<=63.55万元	63.55万元	6	
				第三方服务费(≤**万元)	6	<=6.06万元	6.06万元	6	
		效益指标 (30)	经济效益指标	★★★带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)	9	>=1.10万元	1.10万元	9	
	社会效益指标		★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)	9	>=3人	3人	9		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)	6	>=15年	15年	6		
			设备使用年限(≥**年)	6	>=5年	5年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	5	=100%	100%	5			
		受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)	5	=100%	100%	5			
总分				100		100.00			