

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	麦盖提县现代农业产业园基础设施建设项目			项目负责人及电话	刘端春				
主管部门	麦盖提县农业农村局			实施单位	麦盖提县农业农村局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	13088.26	13088.26	10	100.0%	10.00			
	其中:本年财政拨款	13024.64	13024.64	-	-	-			
	其他资金	63.62	63.62	-	-	-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	<p>本项目总投资为13088.26万元,主要用于新建29万平方米的产业主体设施,项目的实施可以有效提高我县蔬菜瓜果种植产出率,通过为周边乡村农户开展示范,可有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,可长期为受益巩固脱贫人口提供学习种植技术,助力脱贫户增收,拓宽了增收渠道,本项目施工期间解决就业人数1700人,发放工资共计1514.2万元,其中受益巩固脱贫人口达到了220人,间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了71.48万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷128份,收回有效问卷128份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>			<p>截止绩效自评日,已完成新建29万平方米的产业主体设施,项目的实施提高了我县蔬菜瓜果种植产出率,通过为周边乡村农户开展示范,可有效解决农民群众蔬菜瓜果供求问题,可长期为受益巩固脱贫人口提供学习种植技术,助力脱贫户增收,拓宽了增收渠道,本项目施工期间解决就业人数1700人,发放工资共计1514.2万元,其中受益巩固脱贫人口达到了220人,间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入达到了71.48万元,通过发放调查问卷的方式走访受益对象,本次发放问卷128份,收回有效问卷128份,受益巩固脱贫人口满意度调查结果为100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建产业主体设施面积(≥**万平方米)	12	>=29万平方米	29万平方米	12		
		质量指标	竣工验收合格率(**%)	8	=100%	100%	8		
		时效指标	项目按计划开工时间		6	2022年6月	2022年6月	6	
			项目按计划完工时间		6	2022年12月	2022年12月	6	
		成本指标	新建产业主体设施成本控制数(≤**万元)		6	<=12632.22万元	12632.22万元	6	
			第三方服务费(≤**万元)		6	<=439.54万元	439.54万元	6	
	水土保持环境保护工程费用(≤**万元)		6	<=16.5万元	16.5万元	6			
	效益指标 (30)	经济效益指标	★★★间接带动增加巩固脱贫人口全年总收入(≥**万元)		12	>=71.48万元	71.48万元	12	
		社会效益指标	★★★受益巩固脱贫人口数(≥**人)		12	>=220人	220人	12	
生态效益指标									
可持续影响指标		工程设计使用年限(≥**年)		6	>=25年	25年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫人口满意度(≥**%)		10	>=95%	100%	10		
总分				100			100.00		